

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA ULDERIGI MELETTI

Item	Descrição Serviços	Valor	Prazo de execução (dias)					Peso	TOTAL
		Serviço R\$		30	60	90	120	150	(%) OBRA
1.1	BASE E SUB-BASE	181.212,98	R\$	90.606,49	90.606,49				18,16%
			%	50,00%	50,00%				
1.2	CAPA DE ROLAMENTO	418.670,43	R\$			209.335,21	209.335,21		41,96%
			%			50,00%	50,00%		
1.3	MEIO - FIO	60.245,40	R\$	15.061,35	18.073,62	18.073,62	9.036,81		6,04%
			%	25,00%	30,00%	30,00%	15,00%		
1.4	DRENAGEM	195.822,38	R\$	58.746,71	58.746,71	58.746,71	19.582,24		19,62%
			%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
1.5	URBANIZAÇÃO	134.557,99	R\$			26.911,60	26.911,60	80.734,80	13,48%
			%			20,00%	20,00%	60,00%	
1.6	SINALIZAÇÃO	7.383,75	R\$					7.383,75	0,74%
			%					100,00%	
<b>DESEMBOLSO MENSAL</b>			R\$	164.414,55	167.426,82	313.067,15	264.865,86	88.118,55	
			%	16,48%	16,78%	31,37%	26,54%	8,83%	
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO</b>			R\$	164.414,55	331.841,38	644.908,52	909.774,38	997.892,93	
			%	16,48%	33,25%	64,63%	91,17%	100,00%	



LARANJEIRAS DO SUL, 28 DE OUTUBRO DE 2.021.

LEONI LUIZ MELETTI  
CREA PR - 9.990/D  
ENGENHEIRO CIVIL