


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTE 02 - ÁGUA VERDE

Item	Descrição Serviços	Valor	Prazo de execução (dias)					Peso	TOTAL	
		Serviço R\$	30	60	90	120	150	(%)	OBRA	
1.1	TERRAPLENAGEM	15.979,97	R\$	15.979,97					2,55%	R\$ 625.730,61
			%	100,00%						
1.2	PAVIMENTO	341.632,10	R\$	85.408,03	85.408,03	85.408,03	85.408,03		54,60%	
			%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
1.3	MEIO FIO	84.762,37	R\$			42.381,19	42.381,19		13,55%	
			%			50,00%	50,00%			
1.4	DRENAGEM	183.356,17	R\$			91.678,09	91.678,09		29,30%	
			%			50,00%	50,00%			
 DESEMBOLSO MENSAL			R\$	101.388,00	85.408,03	219.467,30	219.467,30			
			%	16,20%	13,65%	35,07%	35,07%			
			R\$	101.388,00	186.796,02	406.263,32	625.730,61			
			%	16,20%	29,85%	64,93%	100,00%			

LARANJEIRAS DO SUL, 10 DE OUTUBRO DE 2.022.