



Usuário: LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI
CPF: 034.342.379-09

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Acesso à Informação

Sair do Sistema

21/03/2022 15:08 - v.3.9.2-b4805772

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 925000/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

76.205.970/0001-95 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Voltar

Versão:

1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	TRECHOTRECHO 01 - ENTRE RUA ANTONIO FRANZONI E AYRTON SENNA	1
			2	TRECHO 02 - ENTRE AYRTON SENNA E DIONISIO ZOCHÉ	1
2	REPERFILAMENTO	—	1	TRECHOTRECHO 01 - ENTRE RUA ANTONIO FRANZONI E AYRTON SENNA	1
			2	TRECHO 02 - ENTRE AYRTON SENNA E DIONISIO ZOCHÉ	2
3	CAPA	—	1	TRECHOTRECHO 01 - ENTRE RUA ANTONIO FRANZONI E AYRTON SENNA	2
			2	TRECHO 02 - ENTRE AYRTON SENNA E DIONISIO ZOCHÉ	3
4	CALÇADAS	—	1	TRECHOTRECHO 01 - ENTRE RUA ANTONIO FRANZONI E AYRTON SENNA	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	TRECHO 02 - ENTRE AYRTON SENNA E DIONISIO ZOCHÉ	4
5	SINALIZAÇÃO	—	1	TRECHO 01 - ENTRE RUA ANTONIO FRANZONI E AYRTON SENNA	4
			2	TRECHO 02 - ENTRE AYRTON SENNA E DIONISIO ZOCHÉ	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	21,63%	R\$ 52.995,80	21,63%	R\$ 52.995,80
2	38,82%	R\$ 95.121,00	60,46%	R\$ 148.116,80
3	26,16%	R\$ 64.085,00	86,61%	R\$ 212.201,80
4	13,39%	R\$ 32.798,22	100,00%	R\$ 245.000,02