

PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU																		PAVIMENTAÇÃO												
Município:	Laranjeiras do Sul				SAM		86		Edital no Município			Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente			350.000,00		83,90%							
Projeto:	Ciclovía em concreto no Canteiro Central da Avenida Santos Dumont				LOTE nº		1		Data		26/10/2022		Dias		70		Data		14/01/2023		nº				Contrapartida do Proponente		67.158,60		16,10%	
Quantidade:	4.164,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total			417.158,60		100,00%								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS			N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL										
				6	1	2	3	4	5	6																				
	Data Início				14/1/23	14/2/23	17/3/23	17/4/23	18/5/23	18/6/23																				
	Data Fim				13/2/23	16/3/23	16/4/23	17/5/23	17/6/23	18/7/23																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				20	30	30	20																		3.841,45		0,92		
2	TERRAPLENAGEM				15	25	30	25	5																	5.065,51		1,21		
3	BASE / SUB-BASE				5	20	30	25	20																	28.939,36		6,94		
4	REVESTIMENTO					5	20	30	25	20																216.520,64		51,90		
5	MEIO-FIO E SARJETA					15	30	30	25																	1.228,43		0,29		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					5	10	30	30	25																16.073,26		3,85		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						20	20	30	30																142.422,40		34,14		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				3	12	25	28	21	11																3.067,55		0,74		
TOTAIS				TOTAIS																		417.158,60		100						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																														
ITEM		PARCELAS													Nº DE	TOTAL	% S/													
															MESES	ITEM	ITEM													
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	644,60	966,90	966,90	644,60										4	3.223,01	0,77%										
1C			CONTRAPARTIDA	R\$	123,69	185,53	185,53	123,69										4	618,44	0,15%										
2T		TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	637,50	1.062,50	1.275,00	1.062,50	212,50									5	4.250,01	1,02%										
2C			CONTRAPARTIDA	R\$	122,32	203,87	244,65	203,87	40,77									5	815,50	0,20%										
3T		BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	1.214,02	4.856,08	7.284,12	6.070,10	4.856,08									5	24.280,40	5,82%										
3C			CONTRAPARTIDA	R\$	232,95	931,79	1.397,69	1.164,74	931,79									5	4.658,96	1,12%										
4T		REVESTIMENTO	TESOURO	R\$		9.083,14	36.332,57	54.498,86	45.415,71	36.332,57								5	181.662,86	43,55%										
4C			CONTRAPARTIDA	R\$		1.742,89	6.971,56	10.457,33	8.714,45	6.971,56								5	34.857,78	8,36%										
5T		MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$		154,60	309,20	309,20	257,67									4	1.030,66	0,25%										
5C			CONTRAPARTIDA	R\$		29,66	59,33	59,33	49,44									4	197,77	0,05%										
6T		SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$		674,28	1.348,56	4.045,69	4.045,69	3.371,40								5	13.485,62	3,23%										
6C			CONTRAPARTIDA	R\$		129,38	258,76	776,29	776,29	646,91								5	2.587,64	0,62%										
7T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$			23.898,75	23.898,75	35.848,12	35.848,12								4	119.493,74	28,64%										
7C			CONTRAPARTIDA	R\$			4.585,73	4.585,73	6.878,60	6.878,60								4	22.928,66	5,50%										
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	77,21	308,84	643,43	720,64	540,48	283,11								6	2.573,70	0,62%										
11C			CONTRAPARTIDA	R\$	14,82	59,26	123,46	138,28	103,71	54,32								6	493,85	0,12%										
T		TOTAIS	TESOURO	R\$	2.573,34	17.106,35	72.058,53	91.250,33	91.176,24	75.835,20										350.000,00	83,90%									
C			CONTRAPARTIDA	R\$	493,78	3.282,40	13.826,71	17.509,27	17.495,05	14.551,39										67.158,60	16,10%									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	3.067,11	20.388,75	85.885,25	108.759,60	108.671,30	90.386,59										417.158,60	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	0,74%	4,89%	20,59%	26,07%	26,05%	21,67%										417.158,60	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	0,74%	5,62%	26,21%	52,28%	78,33%	100,00%										OK	OK									
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:											
Rodrigo Soares Peixoto									Jonatas Felisberto da Silva										28/09/2022											