



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4113304-23	0	Prefeitura Municipal de Laranjeiras do S	Cobertura CAIC	Implementação das ações atividades selecionadas por Itaipu, conforme Plano de

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Obras de reforma da Cobertura da Escola	754.631,86	% Período:	11,54%	9,00%	8,28%	5,74%	17,84%	17,84%	17,84%	11,91%				
1.1.	Serviços Preliminares	2.946,67	% Período:	100,00%											
1.2.	Estrutura para Cobertura em Aço	105.232,52	% Período:	79,97%	20,03%										
1.3.	Trama de Aço para Coberturas	109.369,12	% Período:		42,86%	57,14%									
1.4.	Subcobertura - Proteção Termica	43.285,86	% Período:				100,00%								
1.5.	Telha Metálica	471.276,26	% Período:					28,57%	28,57%	28,57%	14,29%				
1.6.	Forro	22.521,43	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 754.631,86				%:	11,54%	9,00%	8,28%	5,74%	17,84%	17,84%	17,84%	11,91%			
				Repassse:	87.103,38	67.948,29	62.496,64	43.285,86	134.650,36	134.650,36	134.650,36	89.846,61			
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	87.103,38	67.948,29	62.496,64	43.285,86	134.650,36	134.650,36	134.650,36	89.846,61			
				%:	11,54%	20,55%	28,83%	34,56%	52,41%	70,25%	88,09%	100,00%			
				Repassse:	87.103,38	155.051,67	217.548,31	260.834,17	395.484,53	530.134,89	664.785,25	754.631,86			
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	87.103,38	155.051,67	217.548,31	260.834,17	395.484,53	530.134,89	664.785,25	754.631,86			

Laranjeiras do Sul/PR  
Local  
  
terça-feira, 2 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LEONI LUIZ MELETTI  
CREA/CAU: PR-9.990/D  
ART/RRT: