



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



DATA: 20/05/24

TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 120 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	BDI	28,8199%
											VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	PLATAFORMA CADEIRANTE	17,33%		0,00%		0,00%	87.106,52	100,00%		0,00%	87.106,52	67.618,86
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,13%	25.759,89	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%	25.759,89	19.996,83
03	REFORMA	43,63%		0,00%	72.364,07	33,00%	72.364,07	33,00%	74.556,92	34,00%	219.285,06	170.226,12
04	ÁREA EXTERNA E MURO DE FECHAMENTO DE TERRENO	33,91%		0,00%	56.241,37	33,00%	56.241,37	33,00%	57.945,66	34,00%	170.428,40	132.299,78
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	25.759,89	5,13%	128.605,44	25,59%	215.711,96	42,92%	132.502,57	26,36%	502.579,87	390.141,59
VALOR PROPOSTO												
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				5,13%		25,59%		42,92%		26,36%		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			25.759,89	5,13%	154.365,33	30,71%	370.077,29	73,64%	502.579,87	100,00%		