



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**



PRÓPRIO: REFORMA COLONIA UNIÃO  
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL  
EMPRESA:

DATA: 27/05/24  
TIPO OBRA: REFORMA  
PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	30,6977%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,18%	5.574,13	100,00%											5.574,13	4.264,90
02	INSTALAÇÕES SANITARIAS	3,05%		0,00%		0,00%	1.851,32	100,00%							1.851,32	1.416,49
03	ACABAMENTOS	40,58%	4.929,13	20,00%	9.858,26	40,00%	9.858,26	40,00%							24.645,64	18.856,98
04	ESQUADRIAS	39,34%		0,00%	11.946,20	50,00%	11.946,20	50,00%							23.892,39	18.280,65
05	INSTALAÇÕES ELETRICAS	6,02%	1.828,96	50,00%	1.828,96	50,00%									3.657,93	2.798,77
06	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E	1,84%	1.116,51	100,00%											1.116,51	854,27
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	13.448,73	22,14%	23.633,42	38,91%	23.655,77	38,95%		0,00%		0,00%	0,00%		60.737,92	46.472,06
VALOR PROPOSTO																
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				22,14%		38,91%		38,95%		0,00%		0,00%	0,00%			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			13.448,73	22,14%	37.082,15	61,05%	60.737,92	100,00%	60.737,92	100,00%	60.737,92	100,00%	60.737,92	100,00%		