

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA

CASAS POPULARES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: São Miguel

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZENTIL


PROTOCOLO Nº:

ORGÃO: PMLS

TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ART Nº:

REG. CREA: CREA-PR 177.079/



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI
1		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS						R\$ 793.638,40	R\$ 321.320,00	R\$ 1.114.958,40	
	COT 001	Construção de moradias populares no tamanho de 30,80m², incluso fundação tipo RADIER, placas pré fabricadas com espessura de 10 centímetros, cobertura em telha fibrocimento 5mm, tesouras em madeira, hidráulica, elétrica, pintura, revestimento e forro	UN	32,00	31.724,00		31.724,00	1.015.168,00		1.015.168,00	1.015.168,00
		Instalações elétricas									
	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	32,00	1.484,03	399,19	1.883,22	47.488,96	12.774,08	60.263,04	77.630,77
	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	32,00	420,92	124,86	545,78	13.469,44	3.995,52	17.464,96	22.498,34
	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	32,00	689,45	0,00	689,45	22.062,40	0,00	22.062,40	28.420,75
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 793.638,40	R\$ 321.320,00		R\$ 1.114.958,40
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 28,82%								R\$ 817.564,88	R\$ 326.152,98		R\$ 1.143.717,86